



CONTROL EJECUCION DE PROYECTOS 2015

Dirección General de Protección y Seguridad Vial

PROYECTO DE ARRASTRE:

Construcción de la Fase 1, Sede Regional de Protección y Seguridad Vial, San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.

UBICACIÓN: Kilómetro 100.8 caserío Palos Verdes, finca Chatún, Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, Departamento de El Progreso

COSTO DEL CONTRATO: Q. 2,200,000.00

TIEMPO DE EJECUCION: 180 días calendario, contados a partir del 25 de abril 2014, ampliación de tiempo número 1, según resolución 082-2014-DIRECCION por 21 días calendario, ampliación de tiempo número 2, según resolución 087-2014-DIRECCION por 30 días calendario, ampliación de tiempo número 3, según resolución 092-2014-DIRECCION por 40 días calendario, quedando como fecha de entrega de obra el 21 de enero del 2015, suspensión de obra el día 09 de enero del 2015, a partir de la suspensión de obra en el periodo 2015 no hubo disponibilidad presupuestaria para proyectos de inversión, razón por la cual el proyecto estuvo como arrastre y no hubo ejecución.

BENEFICIARIOS: Directos 10,880 asistencias aproximadas en el año sobre ese sector de incidencia de PROVIAL, e indirectamente se benefician todos los usuarios de la vía del sector nor oriente de Guatemala.

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Protección y Seguridad Vial

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Lic. Erick Enrique De Leon Lobos

CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

	FECHA	DOCUMENTO
PEDIDO Y SUMINISTRO:	08/01/2013	
SOLICITUD DEL PROYECTO:	11/01/2013	OF-004/2013-MA-SPLS
PUBLICACION PROYECTO DE BASES:	14/05/2013	NOG. 2668858
PUBLICACION DE BASES Y ESPECIFICACIONES :	21/05/2013	
PRESENTACION DE OFERTAS	27/08/2013	
ADJUDICACION:	06/09/2013	Acta administrativa 32-2013
RESOLUCION:	24/09/2013	Resolución No. SA-288-2013
CONTRATO:	601-2013-PROVIAL	Fecha: 25/10/20013
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Q.2,200,000.00	
ACUERDO MINISTERIAL:	No. 867-2013	Fecha: 04/11/2013

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

NOMBRE: Mantenimiento de Obras Taracena Rodas
REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Oswaldo Jacinto Rodas
DIRECCION: 45 calle 16-97, colonia La Colina, zona 12, Guatemala.
NOMBRIAMIENTO INGENIERO RESIDENTE: Ing. Luis Contreras

INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

SUPERVISOR PROVIAL: Arq. Christian Estuardo Cortez García. Colegiado: 2331
LICENCIA DE CONSTRUCCION No.: Autorizada segun acta No. 12-2014
LICENCIA AMBIENTAL: No. 563-2014/DIGARN
MODIFICACION A RENGLONES DE PAGO Resolución No. 078-2014-DIRECCION de fecha 14/11/2014 (solicitud de cambio del contratista a efecto de poder cobrar estimacion No.1)
Orden de cambio y orden de trabajo suplementario Se presentan decrementos e incrementos de trabajo , modificando el monto del contrato en Q. 2,166,584.26
AMPLIACION DE PLAZO No.1 (segun OC+OTS) Por 21 Días Calendario (lo cual deja como nueva fecha de entrega el 11/11/2014, segun resolución No. 082-2014-DIRECCION Solicitado por el contratista el día 27/10/2014
MODIFICACION A RENGLONES DE PAGO Resolución No. 088-2014-DIRECCION (Se realizan modificaciones para poder pagar la estimacion 2 en virtud que la cuota asignada no alcanzaba.
AMPLIACION DE PLAZO No. 2 Por 30 Días Calendario, Resolución 087-2014-DIRECCION de fecha 11/11/2014, quedando como nueva fecha 12/12/2014 Justificación: problemas de escases de agua potable en la region.
AMPLIACION DE PLAZO No. 3 Por 40 Días Calendario, Resolución 092-2014-DIRECCION de fecha 12/12/2014, quedando como nueva fecha 21/01/2015 Justificación: trabajos adicionales, modificaciones imprevistas, no se cuenta con sistema electrico solicitado por lo que se realizara nuevo estudio.
SUSPENSION DE LA OBRA: **09 de enero del 2015, Acta Administrativa Numero uno (suspension de obra)**
Justificación: Por haber iniciado un nuevo año fiscal es necesario reestructurar los proyectos en el Sistema Nacional de Inversion Publica evitando asi inconvenientes legales y de pago de estimaciones al contratista.

ESTADO DE LA OBRA 2015 Se encuentra en estado Suspendido, se tramito como Proyecto de Arrastre, sin embargo no fue acreditada ninguna disponibilidad presupuestaria

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	MONTO	(-) AMORTIZACION	VALOR ESTIMACION	OBSERVACIONES
1	Q404.839,57	Q80.967,91	Q323.871,66	PAGADO 2014
2	Q449.588,63	Q89.917,73	Q359.670,90	PAGADO 2014
3	Q484.467,88	Q96.893,58	Q387.574,30	PENDIENTE DE PAGO
4	Q504.023,67	Q100.804,73	Q403.218,94	PENDIENTE DE PAGO
5	Q313.414,51	Q71.416,05	Q241.998,46	PENDIENTE DE PAGO
TOTALES	Q2.156.334,26	Q440.000,00	Q1.716.334,26	

Q. 1.301.906,06	PENDIENTE DE PAGO
------------------------	--------------------------

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 80% DE AVANCE FISICO