



# CONTROL EJECUCION DE PROYECTOS 2016

## Dirección General de Protección y Seguridad Vial

**PROYECTO DE ARRASTRE:**

**Construcción de la Fase I, Sede Regional de Protección y Seguridad Vial, San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.**

**UBICACIÓN:** Kilómetro 100.8 caserío Palos Verdes, finca Chatún, Municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, Departamento de El Progreso

**COSTO DEL CONTRATO:** Q. 2,200,000.00

**TIEMPO DE EJECUCION:** 180 días calendario, contados a partir del 25 de abril 2014, ampliación de tiempo número 1, según resolución 082-2014-DIRECCION por 21 días calendario, ampliación de tiempo número 2, según resolución 087-2014-DIRECCION por 30 días calendario, ampliación de tiempo número 3, según resolución 092-2014-DIRECCION por 40 días calendario, quedando como fecha de entrega de obra el 21 de enero del 2015, suspensión de obra el día 09 de enero del 2015, reactivación de obra con fecha 12 de septiembre del 2016, ampliación de tiempo número 4, según resolución 076-2016-DIRECCION por 20 días calendario, lo cual modifiqué el tiempo final de ejecución a 291 días calendario, quedando como fecha de entrega final el día 14 de octubre del 2016

**BENEFICIARIOS:** Directos 10,880 asistencias aproximadas en el año sobre ese sector de incidencia de PROVIAL, e indirectamente se benefician todos los usuarios de la vía del sector nor oriente de Guatemala.

**UNIDAD EJECUTORA:** Dirección General de Protección y Seguridad Vial

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:** Lic. Percy Guillermo Mogollon Robles

### CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

	FECHA	DOCUMENTO
<b>PEDIDO Y SUMINISTRO:</b>	08/01/2013	
<b>SOLICITUD DEL PROYECTO:</b>	11/01/2013	OF-004/2013-MA-SPLS
<b>PUBLICACION PROYECTO DE BASES:</b>	14/05/2013	<b>NOG. 2668858</b>
<b>PUBLICACION DE BASES Y ESPECIFICACIONES :</b>	21/05/2013	
<b>PRESENTACION DE OFERTAS</b>	27/08/2013	
<b>ADJUDICACION:</b>	06/09/2013	<b>Acta administrativa 32-2013</b>
<b>RESOLUCION:</b>	24/09/2013	Resolución No. SA-288-2013
<b>CONTRATO:</b>	<b>601-2013-PROVIAL</b>	Fecha: 25/10/20013
<b>ACUERDO MINISTERIAL:</b>	<b>No. 867-2013</b>	Fecha: 04/11/2013

### DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ADJUDICADA

**NOMBRE:** Mantenimiento de Obras Taracena Rodas  
**REPRESENTANTE LEGAL:** Jorge Oswaldo Jacinto Rodas  
**DIRECCION:** 45 calle 16-97, colonia La Colina, zona 12, Guatemala.

### INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

**SUPERVISOR PROVIAL:** Arq. Christian Estuardo Cortez García. Colegiado: 2331  
**LICENCIA DE CONSTRUCCION No.:** Autorizada segun acta No. 12-2014  
**LICENCIA AMBIENTAL:** No. 563-2014/DIGARN  
**MODIFICACION A RENGLONES DE PAGO** Resolucion No. 078-2014-DIRECCION de fecha 14/11/2014 (solicitud de cambio del contratista a efecto de poder cobrar estimacion No.1)  
**Orden de cambio y orden de trabajo suplementario** Se presentan decrementos e incrementos de trabajo , modificando el monto del contrato en Q. 2,166,584.26  
**AMPLIACION DE PLAZO No.1 (segun OC+OTS)** Por 21 Días Calendario (lo cual deja como nueva fecha de entrega el 11/11/2014, segun resolucion No. 082-2014-DIRECCION  
**MODIFICACION A RENGLONES DE PAGO** Resolucion No. 088-2014-DIRECCION (Se realizan modificaciones para poder pagar la estimacion 2 en virtud que la cuota asignada no alcanzaba.  
**AMPLIACION DE PLAZO No. 2** Por 30 Días Calendario, Resolución 087-2014-DIRECCION de fecha 11/11/2014, quedando como nueva fecha 12/12/2014  
Justificacion: problemas de escases de agua potable en la region.  
**AMPLIACION DE PLAZO No. 3** Por 40 Días Calendario, Resolución 092-2014-DIRECCION de fecha 12/12/2014, quedando como nueva fecha 21/01/2015  
Justificacion: trabajos adicionales, modificaciones imprevistas, no se cuenta con sistema electrico solicitado por lo que se realizara nuevo estudio.  
**SUSPENSION DE LA OBRA:** **09 de enero del 2015, Acta Administrativa Numero uno (suspension de obra)**  
**Justificacion:** Por haber iniciado un nuevo año fiscal es necesario reestructurar los proyectos en el Sistema Nacional de Inversion Publica evitando asi inconvenientes legales y de pago de estimaciones al contratista.  
**REACTIVACION DE LA OBRA:** **12 de septiembre del 2016**  
**AMPLIACION DE PLAZO No. 4** Por 20 Días Calendario, Resolución 076-2016-DIRECCION de fecha 21/09/2016, quedando como nueva fecha 14/10/2016  
**ORDEN DE CAMBIO OC-002** Resolución 082-2016-DIRECCION de fecha 10/10/2016 quedando como nuevo monto del contrato Q. 2,156,334.26  
**MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO:** **Q. 2,156,334.26**  
**ENTREGA FINAL DE LA OBRA:** **14 de octubre del 2016**

### ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	MONTO	(-) AMORTIZACION	VALOR ESTIMACION	OBSERVACIONES
1	Q404.839,57	Q80.967,91	Q323.871,66	PAGADO 2014
2	Q449.588,63	Q89.917,73	Q359.670,90	PAGADO 2014
3	Q484.467,88	Q96.893,58	Q387.574,30	PAGADO 2016
4	Q504.023,67	Q100.804,73	Q403.218,94	PAGADO 2016
5	Q313.414,51	Q71.416,05	Q241.998,46	PAGADO 2016
<b>TOTALES</b>	<b>Q2.156.334,26</b>	<b>Q440.000,00</b>	<b>Q1.716.334,26</b>	

<b>Q.</b>	<b>-</b>	<b>PENDIENTE DE PAGO 2016</b>
-----------	----------	-------------------------------

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 100% DE AVANCE FISICO SEGUN SNIP

NOTA: ESTADO FINALIZADO